

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 24.04.2018 г. № 84
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	339,83443	41,03901	298,79542	339,83443	122,22953	9,07470	41,42951	70,15618	37,10077	141,11300	43,69925	119,49056	0,00000	176,56589	-98,11	-44,53	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	102,59442	37,73027	64,86416	102,59442	27,78164	3,19817	6,60926	30,71604	10,50819	30,71604	10,66419	37,96417	0,00000	37,08252	-36,85	-57,01	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	96,44231	1,97625	94,46606	96,44231	24,88818	4,01176	3,72187	25,69714	11,91440	45,11176	9,25191	21,62165	0,00000	69,57788	-49,93	-66,74	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	108,17016	1,33249	106,83767	108,17016	50,90942	1,86477	22,12120	7,23245	12,71250	39,16820	16,07571	59,90474	0,00000	55,92825	2,64	5,48	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	32,62754	0,00000	32,62754	32,62754	18,65029	0,00000	8,97718	6,51054	1,96567	26,11700	7,70744	0,00000	0,00000	13,97724	-13,98	-42,84	нд
1.	г.Воронеж	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	102,59442	37,73027	64,86416	102,59442	27,78164	3,19817	6,60926	30,71604	10,50819	30,71604	10,66419	37,96417	0,00000	37,08252	-36,85	-57,01	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	54 704,23747	37,63027	54 666,60720	54 704,23747	26,00880	2 605,18200	6,09909	26 030,54630	9,89517	26 030,54500	10,01454	37,96417	0,00000	54 640,59841	-54 640,26	-99,95	нд
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00000	0,37635	-0,37635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,37635	0,00	0,00	нд
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство	Г	0,00000	0,37635	-0,37635	0,00000	11,17628	0,00000	3,15823	0,00000	4,23776	0,00000	3,78029	0,00000	0,00000	-11,55263	11,18	0,00	нд
1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км)	F_15/00001	0,00000	0,09257	-0,09257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09257	0,00	0,00	нд
1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	G_16/00001	0,00000	0,11796	-0,11796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,11796	0,00	0,00	нд
1.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км)	G_16/00002	0,00000	0,02152	-0,02152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02152	0,00	0,00	нд
1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00077	0,00000	0,05054	-0,05054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05054	0,00	0,00	нд

I.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00078	0,00000	0,04297	-0,04297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04297	0,00	0,00	нд
I.1.1.1	Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км)	H_17/00079	0,00000	0,05078	-0,05078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05078	0,00	0,00	нд
I.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 16,113 км)	E_18/00027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,55825	0,00000	3,12360	0,00000	2,70781	0,00000	2,72685	0,00000	0,00000	0,00000	-8,55825	8,56	0,00	нд
I.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,364 км)	E_18/00028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,11398	0,00000	0,00000	0,00000	0,83072	0,00000	0,28325	0,00000	0,00000	0,00000	-1,11398	1,11	0,00	нд
I.1.1.1	Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км)	E_18/00029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,50406	0,00000	0,03464	0,00000	0,69924	0,00000	0,77019	0,00000	0,00000	0,00000	-1,50406	1,50	0,00	нд
I.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
I.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт влнучительно, всего	Г	0,00000	2,90588	-2,90588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,90588	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство	Г	0,00000	2,90588	-2,90588	0,00000	13,18083	0,00000	2,90172	0,00000	4,34686	0,00000	5,93225	0,00000	0,00000	0,00000	-16,08671	13,18	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство.	F_15/00005	0,00000	0,13122	-0,13122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,13122	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км)	G_16/00003	0,00000	0,17493	-0,17493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,17493	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км)	G_16/00004	0,00000	0,15833	-0,15833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,15833	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00081	0,00000	0,52788	-0,52788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,52788	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00082	0,00000	1,79815	-1,79815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,79815	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км)	H_17/00083	0,00000	0,11537	-0,11537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,11537	0,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,463 км)	E_18/00030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,35639	0,00000	1,16415	0,00000	1,17891	0,00000	1,01334	0,00000	0,00000	0,00000	-3,35639	3,36	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,053 км)	E_18/00031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,00243	0,00000	1,50972	0,00000	1,38110	0,00000	3,11162	0,00000	0,00000	0,00000	-6,00243	6,00	0,00	нд
I.1.1.2	Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,468 км)	E_18/00033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,59876	0,00000	0,17012	0,00000	1,78686	0,00000	1,64178	0,00000	0,00000	0,00000	-3,59876	3,60	0,00	нд
I.1.1.2	Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство	E_18/00032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22325	0,00000	0,05774	0,00000	0,00000	0,00000	0,16551	0,00000	0,00000	0,00000	-0,22325	0,22	0,00	нд

1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	0,00000	34,34804	-34,34804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-34,34804	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4x0,52 км, по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014	Г_16/00044	0,00000	0,09548	-0,09548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09548	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью 1-4x0,35 км, по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	Н_17/00002	0,00000	0,19309	-0,19309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,19309	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2x1,5 км, по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016	Н_17/00014	0,00000	0,75806	-0,75806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,75806	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км, по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016	Н_17/00029	0,00000	0,55823	-0,55823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,55823	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2x0,4 км, по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016	Н_17/00046	0,00000	0,43080	-0,43080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,43080	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА, по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	Е_18/00012	0,00000	1,18707	-1,18707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,18707	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью 12x0,310 м, по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015	Е_18/00034	0,00000	0,04614	-0,04614	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04614	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016	Е_18/00035	0,00000	0,03370	-0,03370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03370	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4x130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015	Е_18/00036	0,00000	0,05034	-0,05034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05034	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2x0,85 км, по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016	Е_18/00003	0,00000	0,45958	-0,45958	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,46843	0,01	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4x0,35 км, от ТП-1171 протяженностью 4x0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	Е_18/00015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,30660	0,00000	0,02402	0,00000	1,28258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,30660	1,31	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6x0,34 км, по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018	Е_18/00017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05879	0,00000	0,00000	-0,05879	0,06	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92 протяженностью 2x0,7 км, по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018	Е_18/00018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04627	0,00000	0,00000	-0,04627	0,05	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул. Героев Сибиряков, 2/и протяженностью 2x02 км, и 2x1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014	Е_18/00019	0,00000	0,13263	-0,13263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,13263	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2x0,45 км, по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018	Е_18/00020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02140	0,00000	0,00000	-0,02140	0,02	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2x0,54 км, по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014	Е_18/00021	0,00000	0,05259	-0,05259	0,00000	0,00427	0,00000	0,00427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05685	0,00	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью 4x0,67 км, по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015	Е_18/00022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04292	0,00000	0,00000	-0,04292	0,04	0,00	нд

1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склада ул.Остужева 52/и протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016	E_18/00023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01911	0,00000	0,00000	0,00000	0,01911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01911	0,02	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017	E_18/00024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03009	0,00000	0,03009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03009	0,03	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016	E_18/00025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01924	0,00000	-0,01924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01924	-0,02	0,00	нд
1.1.1.3	Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2x4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью 1сек.1=2x145 м, 1сек.2=2x80м, 1сек.3=2x70 м, 1сек.4=8x70 м, Лотел.=2x100 м, Лескл. пом.=2x100 м, Лпарковка.=2x100 м, Лл/освещ.=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	E_18/00026	0,00000	30,35031	-30,35031	0,00000	0,13263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13263	0,00000	0,00000	0,00000	-30,48295	0,13	0,00	нд
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	0,12405	0,10000	0,02405	0,12405	1,77285	0,12405	0,51017	0,00000	0,61303	0,00000	0,64965	0,00000	0,00000	0,00000	-1,74879	1,65	1 329,10	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	0,12405	0,10000	0,02405	0,12405	1,77285	0,12405	0,51017	0,00000	0,61303	0,00000	0,64965	0,00000	0,00000	0,00000	-1,74879	1,65	1 329,10	нд
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.)	I_18/1.3.6.1	0,06213	0,05000	0,01213	0,06213	0,01212	0,06213	0,01212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05	-80,49	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42-ПС-16 ф.61	I_18/1.3.6.2	0,06193	0,05000	0,01193	0,06193	0,01193	0,06193	0,01193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05	-80,74	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269	I_18/1.3.6.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00750	0,00000	0,00750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00750	0,01	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59	I_18/1.3.6.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39316	0,00000	0,39316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,39316	0,39	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986	I_18/1.3.6.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04056	0,00000	0,04056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04056	0,04	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086	I_18/1.3.6.6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02739	0,00000	0,00000	0,00000	0,02739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02739	0,03	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.

1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042	I 18/1.5.5.A.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04699	0,00000	0,00000	-0,04699	0,05	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728	I 18/1.5.6.A.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04294	0,00000	0,00000	-0,04294	0,04	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322	I 18/1.5.7.A.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10729	0,00000	0,00000	-0,10729	0,11	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542	I 18/1.5.8.A.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01106	0,00000	0,00000	-0,01106	0,01	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371	I 18/1.5.9.A.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03926	0,00000	0,00000	-0,03926	0,04	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	96,44231	1,97625	94,46606	96,44231	24,88818	4,01176	3,72187	25,69714	11,91440	45,11176	9,25191	21,62165	0,00000	69,57788	-49,93	-66,74	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	57,64811	0,43669	57,21142	57,64811	14,49884	1,67419	1,96675	11,84813	8,48146	36,47805	4,05063	7,64774	0,00000	42,71258	-35,50	-71,00	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2,78016	0,10400	2,67616	2,78016	0,25518	0,09900	0,00000	0,21264	0,16520	2,38346	0,08998	0,08505	0,00000	2,42098	-2,44	-90,53	нд
1.2.1.1	Установка устройств компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.)	I 18/1.1.4	2,35487	0,00000	2,35487	2,35487	0,00000	0,09900	0,00000	0,00000	0,00000	2,25587	0,00000	0,00000	0,00000	2,35487	-2,35	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТПРП (30шт.)	E 18/1.3.11	0,42530	0,00000	0,42530	0,42530	0,00000	0,00000	0,00000	0,21264	0,00000	0,12760	0,00000	0,08505	0,00000	0,42530	-0,34	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880	E 18/1.3.12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262	E 18/1.3.13	0,00000	0,03500	-0,03500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03500	0,00	0,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608	E 18/1.3.14	0,00000	0,03500	-0,03500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03500	0,00	0,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643	E 18/1.3.15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02773	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02773	0,03	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949	E 18/1.3.16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02773	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02773	0,03	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055	E 18/1.3.17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03658	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03658	0,04	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076	E 18/1.3.18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03658	0,00000	0,01797	0,00000	-0,05455	0,05	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-609	E 18/1.3.19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03658	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03658	0,04	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075	E 18/1.3.20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03601	0,04	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078	E 18/1.3.21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03601	0,04	100,00	нд
1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808	E 18/1.3.22	0,00000	0,03400	-0,03400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03400	0,00	100,00	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	54,86795	0,33269	54,53525	54,86795	14,24365	1,57519	1,96675	11,63549	8,31626	34,09459	3,96064	7,56269	0,00000	40,29160	-33,06	-69,89	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП ТП (8 шт.)	E 18/1.2.1	8,59160	0,00000	8,59160	8,59160	0,00000	0,07992	0,00000	0,00000	0,00000	3,19189	0,00000	5,31979	0,00000	8,59160	-3,27	-100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.9	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап	E 18/1.2.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,01078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01078	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап	E 18/1.2.11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04661	0,00000	0,00000	-0,04661	0,05	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ	E 18/1.2.12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03871	0,00000	0,00000	-0,03871	0,04	100,00	нд

1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-53 5 этап часть 2 модернизация АСДУ	E_18/1.2.1.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04217	0,00000	0,00000	-0,04217	0,04	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82)	E_18/1.2.1.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03517	0,00000	0,00000	-0,03517	0,04	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-94	E_18/1.2.1.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02233	0,00000	0,00000	-0,02233	0,02	100,00	нд
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-42	E_17/1.2.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01616	0,00000	0,01616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01616	0,02	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-74	E_17/1.2.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01322	0,00000	0,01322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01322	0,01	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-60	E_17/1.2.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03716	0,00000	0,00000	0,00000	0,03716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03716	0,04	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-44	E_17/1.2.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01710	0,00000	0,00000	0,00000	0,01710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01710	0,02	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.)	E_18/1.3.1.1	0,51035	0,00000	0,51035	0,51035	0,25444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51035	0,25444	0,00000	0,00000	0,25591	-0,26	-50,14	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.)	I_18/1.3.1.2	0,20859	0,00000	0,20859	0,20859	0,17800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20859	0,17800	0,00000	0,00000	0,03059	-0,03	-14,66	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.)	I_18/1.3.1.3	0,20861	0,00000	0,20861	0,20861	0,11107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20861	0,11107	0,00000	0,00000	0,09755	-0,10	-46,76	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.)	I_18/1.3.1.4	0,20859	0,00000	0,20859	0,20859	0,13405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20859	0,13405	0,00000	0,00000	0,07454	-0,07	-35,73	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-672 (7шт.)	E_18/1.3.3.5	0,39766	0,00000	0,39766	0,39766	0,40085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39766	0,40085	0,00000	0,00000	-0,00319	0,00	0,80	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-510 (7шт.)	E_18/1.3.3.3	0,39722	0,00000	0,39722	0,39722	0,36944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39722	0,36944	0,00000	0,00000	0,02779	-0,03	-7,00	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.)	I_18/1.3.2.2	0,39703	0,00000	0,39703	0,39703	0,39695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39703	0,39695	0,00000	0,00000	0,00008	0,00	-0,02	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1183 (8шт.)	I_18/1.3.2.3	0,39703	0,00000	0,39703	0,39703	0,42841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39703	0,42841	0,00000	0,00000	-0,03137	0,03	7,90	нд
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1251 (3шт.)	I_18/1.3.2.4	0,22698	0,00000	0,22698	0,22698	0,22049	0,00000	0,00000	0,00000	0,22049	0,22698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00650	-0,01	-2,86	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.)	G_16/1.3.4.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03879	0,00000	0,00000	-0,03879	0,04	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.)	H_17/1.3.3.6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05983	0,00000	0,00000	-0,05983	0,06	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.)	H_17/1.3.3.7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02689	0,00000	0,00000	-0,02689	0,03	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.)	I_18/1.3.3.1	3,03986	0,00000	3,03986	3,03986	0,00000	0,00000	0,00000	3,03986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,03986	-3,04	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.)	I_18/1.3.3.2	5,51271	0,00000	5,51271	5,51271	0,00000	0,00000	0,00000	5,51271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,51271	-5,51	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (1шт.)	I_18/1.3.3.3	5,51271	0,00000	5,51271	5,51271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,51271	0,00000	0,00000	0,00000	5,51271	-5,51	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.)	I_18/1.3.3.4	4,52358	0,00000	4,52358	4,52358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,52358	0,00000	0,00000	0,00000	4,52358	-4,52	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.)	I_18/1.3.3.5	5,51271	0,00000	5,51271	5,51271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,51271	0,00000	0,00000	0,00000	5,51271	-5,51	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.)	I_18/1.3.3.6	3,56262	0,00000	3,56262	3,56262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,56262	0,00000	0,00000	0,00000	3,56262	-3,56	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.)	I_18/1.3.3.7	4,55176	0,00000	4,55176	4,55176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,55176	0,00000	0,00000	0,00000	4,55176	-4,55	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.)	E_18/1.3.7.1	0,49929	0,00000	0,49929	0,49929	0,33138	0,00000	0,00000	0,49929	0,33138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16792	-0,17	-33,63	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.)	E_18/1.3.7.3	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,33089	0,00000	0,00000	0,34073	0,33089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00984	-0,01	-2,89	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.)	E_18/1.3.7.4	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,42108	0,00000	0,00000	0,00000	0,42108	0,34073	0,00000	0,00000	0,00000	-0,08035	0,08	23,58	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.)	E_18/1.3.7.5	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,41172	0,00000	0,00000	0,00000	0,41172	0,34073	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07099	0,07	20,84	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.)	I_18/1.3.4.2	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,41199	0,00000	0,00000	0,00000	0,41199	0,34073	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07126	0,07	20,91	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.)	I_18/1.3.4.3	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,33074	0,00000	0,00000	0,00000	0,33074	0,34073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00999	-0,01	-2,93	нд

1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.)	I 18/1.3.4.4	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,41464	0,00000	0,00000	0,00000	0,41464	0,34073	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07392	0,07	21,69	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.)	I 18/1.3.4.5	0,34073	0,00000	0,34073	0,34073	0,43311	0,00000	0,00000	0,00000	0,43311	0,34073	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09238	0,09	27,11	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400)	I 18/1.3.5.1	3,98067	0,00000	3,98067	3,98067	0,00000	0,72376	0,00000	1,08564	0,00000	1,08564	0,00000	1,08564	0,00000	3,98067	-2,90	-100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269	I 18/1.3.5.13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28279	0,00000	0,28279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,28279	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366	I 18/1.3.5.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27548	0,00000	0,27548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27548	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12	I 18/1.3.5.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29507	0,00000	0,29507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,29507	0,30	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249	I 18/1.3.5.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27637	0,00000	0,27637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27637	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578	I 18/1.3.5.6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,54817	0,00000	0,00000	0,00000	0,54817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,54817	0,55	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90	I 18/1.3.5.7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27584	0,00000	0,00000	0,00000	0,27584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27584	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371	I 18/1.3.5.8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27505	0,00000	0,00000	0,00000	0,27505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27505	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609	I 18/1.3.5.9	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28017	0,00000	0,00000	0,00000	0,28017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,28017	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024	I 18/1.3.5.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27843	0,00000	0,00000	0,00000	0,27843	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27843	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080	I 18/1.3.5.11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27909	0,00000	0,00000	-0,27909	0,28	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118	I 18/1.3.5.12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30415	0,00000	0,00000	-0,30415	0,30	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542	I 18/1.3.5.13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01311	0,00000	0,00000	-0,01311	0,01	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.)	I 18/1.3.5.2	4,24328	0,00000	4,24328	4,24328	0,00000	0,77151	0,00000	1,15726	0,00000	1,15726	0,00000	1,15726	0,00000	4,24328	-3,09	-100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615	I 18/1.3.5.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40798	0,00000	0,40798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,40798	0,41	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900	I 18/1.3.5.14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39967	0,00000	0,39967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,39967	0,40	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1260	I 18/1.3.5.15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76729	0,00000	0,00000	0,00000	0,76729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,76729	0,77	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869	I 18/1.3.5.16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39815	0,00000	0,00000	0,00000	0,39815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,39815	0,40	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1026	I 18/1.3.5.17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,77962	0,00000	0,00000	0,00000	0,77962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,77962	0,78	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1193	I 18/1.3.5.18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,73625	0,00000	0,00000	0,00000	0,73625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,73625	0,74	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А	I 18/1.3.5.19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39139	0,00000	0,00000	-0,39139	0,39	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888	I 18/1.3.5.20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38919	0,00000	0,00000	-0,38919	0,39	100,00	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-445	I 18/1.3.5.21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,52003	0,00000	0,00000	0,00000	0,52003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,52003	0,52	100,00	нд
1.2.1.2	Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.)	G 16/1.3.7.8	0,00000	0,05798	-0,05798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05798	0,00	100,00	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.)	G 16/1.3.4.2	0,00000	0,27472	-0,27472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27472	0,00	100,00	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	38,74557	1,53956	37,20601	38,74557	10,38935	2,33757	1,75511	13,84901	3,43295	8,63371	5,20128	13,92528	0,00000	26,81667	-14,43	-58,14	нд

1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	38,74557	1,53956	37,20601	38,74557	10,38935	2,33757	1,75511	13,84901	3,43295	8,63371	5,20128	13,92528	0,00000	26,81667	-14,43	-58,14	ид
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км)	Е 17/1.1.1.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,69693	0,00000	0,63081	0,00000	0,02867	0,00000	0,03745	0,00000	0,00000	-0,69693	0,70	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 35Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км)	Е 17/1.1.1.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04343	0,00000	0,00000	0,00000	0,04343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04343	0,04	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км)	Н 17/1.1.1.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71084	0,00000	0,28184	0,00000	0,42900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,71084	0,71	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км)	Н 17/1.1.1.7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12504	0,00000	0,00000	0,00000	0,12504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,12504	0,13	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км)	Е 18/1.1.1.2	5,58407	0,00000	5,58407	5,58407	0,34790	0,16370	0,04668	0,00000	0,00000	0,00000	0,30122	5,42037	0,00000	5,23617	0,18	112,52	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км)	Е 18/1.1.1.3	2,71146	0,00000	2,71146	2,71146	0,30069	0,09526	0,04181	0,00000	0,00000	0,00000	0,25888	2,61620	0,00000	2,41077	0,21	215,65	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км)	Е 18/1.1.1.4	2,32122	0,00000	2,32122	2,32122	0,03617	0,08110	0,03617	0,00000	0,00000	2,24012	0,00000	0,00000	0,00000	2,28505	-2,29	-98,44	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км)	І 18/1.1.1.1	2,45498	0,00000	2,45498	2,45498	0,76031	0,09585	0,03271	2,35913	0,00000	0,00000	0,72760	0,00000	0,00000	1,69467	-1,69	-69,03	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км)	І 18/1.1.1.2	2,10295	0,00000	2,10295	2,10295	1,79985	0,08405	0,03073	2,01890	0,00000	0,00000	1,76912	0,00000	0,00000	0,30310	-0,30	-14,41	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км)	І 18/1.1.1.3	1,19743	0,00000	1,19743	1,19743	0,66863	0,05900	0,02497	0,00000	0,64366	0,00000	0,00000	1,13843	0,00000	0,52880	0,61	1 033,27	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км)	І 18/1.1.1.4	2,37656	0,00000	2,37656	2,37656	1,69011	0,05900	0,03388	0,00000	1,42748	0,00000	0,22875	2,31756	0,00000	0,68644	1,63	2 764,59	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностью по трассе 1,9 км)	І 18/1.1.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км)	І 18/1.1.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07921	0,00000	0,07921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07921	0,08	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км)	І 18/1.1.1.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02066	0,00000	0,00000	0,00000	0,02066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02066	0,02	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км)	І 18/1.1.2.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10504	0,00000	0,00000	0,00000	0,10504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,10504	0,11	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км)	І 18/1.1.3.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01907	0,00000	0,00000	0,00000	0,01907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01907	0,02	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км)	І 18/1.1.4.А.	0,00000	0,02100	-0,02100	0,00000	0,16122	0,00000	0,00000	0,00000	0,16122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,18222	0,16	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км)	І 18/1.1.5.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10617	0,00000	0,00000	0,00000	0,10617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,10617	0,11	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км)	І 18/1.1.6.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01380	0,00000	0,00000	-0,01380	0,01	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км) ТП-1622	І 18/1.1.7.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15716	0,00000	0,00000	-0,15716	0,16	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хутгорской, д. 4	І 18/1.1.8.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01863	0,00000	-0,01863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01863	-0,02	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км)	І 18/1.1.9.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06369	0,00000	0,00000	-0,06369	0,06	0,00	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км)	І 18/1.2.0.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02838	0,00000	0,00000	-0,02838	0,03	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км)	І 18/1.2.1.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34224	0,00000	0,00000	-0,34224	0,34	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км)	І 18/1.2.2.А.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07119	0,00000	0,00000	-0,07119	0,07	0,00	Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км)	І 18/1.1.1.6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05201	0,00000	0,00000	0,00000	0,03229	0,00000	0,01972	0,00000	0,00000	-0,05201	0,05	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.

1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км)	Е 18/1.1.2.1	1,07265	0,00000	1,07265	1,07265	0,00949	0,10603	0,00949	0,96661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,06316	-1,06	-99,12	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 ш.1 (протяженность по трассе 0,41 км)	Е 18/1.1.2.2	0,74393	0,00000	0,74393	0,74393	0,00849	0,07547	0,00849	0,66846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,73544	-0,74	-98,86	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 ш.2 (протяженность по трассе 0,224 км)	Е 18/1.1.2.3	0,34376	0,00000	0,34376	0,34376	0,00796	0,02062	0,00796	0,32315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,33580	-0,34	-97,68	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км)	Е 18/1.1.2.4	0,28764	0,00000	0,28764	0,28764	0,24170	0,02669	0,05573	0,26095	0,00000	0,00000	0,18597	0,00000	0,00000	0,04594	-0,05	-15,97	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км)	Е 18/1.1.2.5	0,30460	0,00000	0,30460	0,30460	0,05804	0,02209	0,05804	0,00000	0,00000	0,28251	0,00000	0,00000	0,00000	0,24656	-0,25	-80,95	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км)	Е 18/1.1.2.6	0,61896	0,00000	0,61896	0,61896	0,02896	0,04234	0,02247	0,00000	0,00000	0,57662	0,00649	0,00000	0,00000	0,59000	-0,59	-95,32	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км)	Е 18/1.1.2.10	0,28095	0,00000	0,28095	0,28095	0,02778	0,02044	0,02778	0,00000	0,00000	0,26052	0,00000	0,00000	0,00000	0,25317	-0,25	-90,11	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км)	Е 18/1.1.2.12	0,20997	0,00000	0,20997	0,20997	0,23007	0,01914	0,01969	0,19083	0,00000	0,00000	0,21039	0,00000	0,00000	-0,02010	0,02	9,57	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул. Сухумская (протяженность по трассе 0,027 км)	Е 18/1.1.2.13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04169	0,00000	0,00000	0,00000	0,04169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04169	0,04	100,00	Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул. 20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072 км)	Е 18/1.1.2.14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11040	0,00000	0,00000	0,00000	0,11040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,11040	0,11	100,00	Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072 км)	Е 18/1.1.2.15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13347	0,00000	0,00000	-0,13347	0,13	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул. Новосибирская, 19 (протяженность по трассе 0,088 км)	Е 18/1.1.2.16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23019	0,00000	0,00000	-0,23019	0,23	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232	Е 18/1.1.2.17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05413	0,00000	0,05413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05413	0,05	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, ЦП	Е 18/1.1.2.18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01744	0,00000	0,01744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01744	0,02	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10	Е 18/1.1.2.19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10721	0,00000	0,04868	0,00000	0,02416	0,00000	0,03436	0,00000	0,00000	-0,10721	0,11	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-182	Е 18/1.1.2.20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05996	0,00000	0,00000	0,00000	0,04337	0,00000	0,01660	0,00000	0,00000	-0,05996	0,06	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1177, ТП-1285	Е 18/1.1.2.21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	-0,00885	0,01	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14 км)	Е 19/1.1.2.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02362	0,00000	0,00000	-0,02362	0,02	100,00	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 ш. 1 (протяженностью по трассе 0,24 км)	Е 19/1.1.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01919	0,00000	0,00000	-0,01919	0,02	100,00	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км)	Е 18/1.1.3.1	1,56952	0,00000	1,56952	1,56952	0,03699	0,05957	0,02814	1,50996	0,00000	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	1,53254	-1,53	-97,64	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 - ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км)	Е 18/1.1.3.2	0,74676	0,00000	0,74676	0,74676	0,00226	0,05219	0,00226	0,00000	0,00000	0,69457	0,00000	0,00000	0,00000	0,74450	-0,74	-99,70	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 - ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км)	Е 18/1.1.3.4	2,02508	0,00000	2,02508	2,02508	0,00875	0,06281	0,00226	0,00000	0,00000	1,96227	0,00649	0,00000	0,00000	2,01633	-2,02	-99,57	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км)	Е 18/1.1.3.5	1,38616	0,00000	1,38616	1,38616	0,00226	0,05809	0,00226	0,00000	0,00000	1,32807	0,00000	0,00000	0,00000	1,38390	-1,38	-99,84	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 - ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км)	Е 18/1.1.3.6	1,34595	0,00000	1,34595	1,34595	0,03000	0,05691	0,02351	0,00000	0,00000	1,28904	0,00649	0,00000	0,00000	1,31595	-1,32	-97,77	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км)	Е 18/1.1.3.7	3,11080	0,00000	3,11080	3,11080	0,04187	0,08258	0,03538	3,02823	0,00000	0,00000	0,00649	0,00000	0,00000	3,06893	-3,07	-98,65	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженностью по трассе 0,44 км)	Е 18/1.1.3.10	1,65352	0,18711	1,46641	1,65352	0,00885	0,18710	0,00000	1,46642	0,00000	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	1,45756	-1,64	-99,46	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 - ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км)	Е 18/1.1.3.11	1,17202	0,11564	1,05638	1,17202	0,00000	0,11564	0,00000	1,05638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,05638	-1,17	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 - ТП-880 (протяженностью по трассе 0,54 км)	Е 18/1.1.3.15	1,18614	0,00000	1,18614	1,18614	0,00000	0,06428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,12186	0,00000	1,18614	-0,06	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до сосед. муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78 км)	Е 18/1.1.3.16	1,93848	0,48278	1,45570	1,93848	0,00000	0,62762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,31086	0,00000	1,45570	-0,63	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженностью по трассе 0,007 км)	Е 18/1.1.3.17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04841	0,00000	0,04841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04841	0,05	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.

1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км)	Л 18/1.1.3.18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12473	0,00000	0,00000	0,00000	0,04361	0,00000	0,08112	0,00000	0,00000	-0,12473	0,12	100,00	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обременению.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408(протяженность по трассе 0,04 км)	Л 18/1.1.3.19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11931	0,00000	0,00000	0,00000	0,01083	0,00000	0,10848	0,00000	0,00000	-0,11931	0,12	100,00	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обременению.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты)	Л 18/1.1.3.20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01921	0,00000	0,01921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01921	0,02	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ КТП-1040	Л 18/1.1.3.21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06129	0,00000	0,04362	0,00000	0,01714	0,00000	0,00053	0,00000	0,00000	-0,06129	0,06	100,00	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обременению.
1.2.2.1	РП-65- ТП-1260	Е 19/1.1.3.11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02871	0,00000	0,00000	-0,02871	0,03	100,00	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	РП-35 ТП-919	Е 19/1.1.3.12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02822	0,00000	0,00000	-0,02822	0,03	100,00	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	РП-35 ТП-998	Е 19/1.1.3.13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02872	0,00000	0,00000	-0,02872	0,03	100,00	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	Реконструкция 6,10кВ ТП-366а - ТП-205а (протяженность по трассе 0,47км)	Н 17/1.1.4.4	0,00000	0,22592	-0,22592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,22592	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	Стр.КЛ-10кВ от ТП-231 до КТП-1154 ул.Ломоносова -ул.Дугутова	Н 17/1.1.4.5	0,00000	0,15180	-0,15180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,15180	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	ТП-1007 КЛ-(ОАО "Центрпрот") Генерала Лизюкова,62	Е 15/1.1.3.28	0,00000	0,02330	-0,02330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02330	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	ТП-179, КЛ-1кВ ул. Революции 1905 года, 82/Б (ООО ТД "Рекорд-Сервис")	Н 17/1.1.4.18	0,00000	0,06567	-0,06567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06567	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	ТП-1795 В.ЛИ-0,4кВ. пер.Хуторской 4 (Мшенин М.В)	Н 17/1.1.4.17	0,00000	0,01863	-0,01863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01863	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	РП-43 2КЛ-1кВ ВРУ общежития, ул.Ломоносова,87 (МУП "ВЭС")	Е 15/1.1.3.26	0,00000	0,01022	-0,01022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01022	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	РП-93-ТП-1576 вынос 2КЛ-10кВ из зоны застройки Ворошилова 1/А (ООО Энергия)	Е 15/1.1.3.27	0,00000	0,01137	-0,01137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01137	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	Платформа 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19,ТП-1239(Воронежбетон)	Е 15/1.1.3.29	0,00000	0,03971	-0,03971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03971	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	РП-34-ПС-9 фид.4,5 вынос 2КЛ-6кВ из частного сектора пер.Тимирязева(Воронежская горэлектросеть)	Е 15/1.1.3.30	0,00000	0,06991	-0,06991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06991	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	ТП-907-ТП-1027 пер.Молдавский,2 (ООО "Агропромстрой")	Е 15/1.1.3.31	0,00000	0,00126	-0,00126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00126	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	ТП-533-ТП-150 2КЛ-6 кВ (МУП "Воронежская горэлектросеть")	Е 16/1.1.5.5	0,00000	0,00848	-0,00848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00848	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой)	Н 17/1.1.4.14	0,00000	0,01615	-0,01615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01615	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61	Н 17/1.1.4.15	0,00000	0,05500	-0,05500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05500	0,00	100,00	нд
1.2.2.1	Замена КЛ-1 кВ: ТП-1288 - ВРУ жилого дома, ул. Менделеева, 18/А (МУП ВЭС)	Н 17/1.1.4.16	0,00000	0,03561	-0,03561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03561	0,00	100,00	нд
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	0,04863	0,00000	0,04863	0,04863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04863	0,00000	0,04863	0,00	0,00	нд
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,04863	0,00000	0,04863	0,04863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04863	0,00000	0,04863	0,00	0,00	нд
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	Е 18/2.2.3	0,04863	0,00000	0,04863	0,04863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04863	0,00000	0,04863	0,00	0,00	нд	
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд

1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемой и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд	
1.4	Прочие новые строительные объекты электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	108,17016	1,33249	106,83767	108,17016	50,90942	1,86477	22,12120	7,23245	12,71250	39,16820	16,07571	59,90474	0,00000	55,92825	2,64	0,00	нд	
1.4	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км)	G_16/2.1.1	0,00000	0,13263	-0,13263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,13263	0,00	0,00	нд	
1.4	Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВ в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31	G_16/2.2.7.7	0,00000	0,28420	-0,28420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,28420	0,00	0,00	нд	
1.4	Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65	H_17/2.1.1	0,00000	0,09875	-0,09875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09875	0,00	0,00	нд	
1.4	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС 2 (протяженность по трассе 0,30км)	H_17/2.1.3.2	0,00000	0,03049	-0,03049	0,00000	0,48207	0,00000	0,00000	0,00000	0,48207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,51256	0,48	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.	
1.4	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км)	H_17/2.1.3.1	0,00000	0,11122	-0,11122	0,00000	0,39053	0,00000	0,00000	0,00000	0,38168	0,00000	0,00885	0,00000	0,00000	-0,50175	0,39	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.	
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км)	H_17/2.1.4.3	0,00000	0,02663	-0,02663	0,00000	0,75396	0,00000	0,75396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,78059	0,75	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.	
1.4	Строительство модульного экрана по адресу: ул.К.Маркса,65	H_17/2.1.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,02352	0,00000	20,70587	0,00000	3,31765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,02352	24,02	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.	
1.4	Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошенина, д. 25а	H_17/1.5.14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51006	0,00000	0,51006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,51006	0,51	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.	
1.4	Прокладка в/в кабелей от ТП-25 до соед. муфты в ст. ТП-1817	L_18/2.2.3.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03101	0,00000	0,03101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03101	0,03	100,00	нд	
1.4	Прокладка в/в кабелей от ТП-889 до соед. Муфты№ 1 в ст. ТП-1817	L_18/2.2.3.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02963	0,00000	0,02963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02963	0,03	100,00	нд	
1.4	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031 (протяженностью по трассе 15,868км)	L_18/2.2.3.1	41,55383	0,00000	41,55383	41,55383	0,00000	0,74877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,80505	0,00000	41,55383	-0,75	-100,00	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км)	L_18/2.2.3.2	33,97173	0,47868	33,49305	33,97173	13,42047	0,47868	0,00000	0,00000	2,92292	33,49305	10,49755	0,00000	0,00000	20,07258	-20,55	-60,50	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	

1.4	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с переразводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,2МВА с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА)	I_18/2.2.2	15,85084	0,00000	15,85084	15,85084	0,01799	0,07670	0,01520	0,00000	0,00279	0,00000	0,00000	15,77414	0,00000	15,83285	-0,06	-76,54	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	I_18/2.2.6.4	4,03562	0,00000	4,03562	4,03562	3,49773	0,11212	0,00000	3,92350	1,10233	0,00000	2,39540	0,00000	0,00000	0,53789	-0,54	-13,33	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.5	3,12075	0,00000	3,12075	3,12075	0,02612	0,11212	0,02085	0,00000	0,00527	3,00862	0,00000	0,00000	0,00000	3,09463	-3,09	-99,16	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.6	3,42108	0,00000	3,42108	3,42108	1,33101	0,11212	0,02287	3,30896	1,30813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,09007	-2,09	-61,09	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.7	2,77864	0,00000	2,77864	2,77864	0,02048	0,11212	0,01722	0,00000	0,00326	2,66652	0,00000	0,00000	0,00000	2,75816	-2,76	-99,26	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	
1.4	Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107	I_18/2.2.6.8	3,43767	0,00000	3,43767	3,43767	0,02094	0,11212	0,00000	0,00000	0,01815	0,00000	0,00279	3,32555	0,00000	3,41674	-0,09	-81,33	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.	
1.4	ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса	I_18/2.2.7.0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
1.4	ТП-1361 - теннисный корт ул.Краснозвездная,101А	I_18/2.2.7.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15940	0,00000	0,00000	0,00000	0,15940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,15940	0,16	100,00	Ликвидация последствий аварии.
1.4	ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов	I_18/2.2.7.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24624	0,00000	0,00000	0,00000	0,24624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,24624	0,25	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	БКТП-1883 до р.п. в сторону ул.Черенкова,8А	I_18/2.2.7.3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04584	0,00000	0,00000	0,00000	0,04584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04584	0,05	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов	I_18/2.2.7.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,14028	0,00000	0,00000	0,00000	0,14028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,14028	0,14	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная	I_18/2.2.7.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,32222	0,00000	0,00326	0,00000	0,31896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,32222	0,32	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая	I_18/2.2.7.6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24804	0,00000	0,00000	0,00000	0,24804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,24804	0,25	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского	I_18/2.2.7.7	0,00000	0,05027	-0,05027	0,00000	0,28607	0,00000	0,00326	0,00000	0,28281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,33634	0,29	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52	I_18/2.2.7.8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90604	0,00000	0,00000	0,00000	0,90604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,90604	0,91	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская	I_18/2.2.7.9	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05640	0,00000	0,00000	0,00000	0,05640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05640	0,06	100,00	Ликвидация последствий аварии.
1.4	ТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская	I_18/2.2.7.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06874	0,00000	0,00000	0,00000	0,06874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06874	0,07	100,00	Ликвидация последствий аварии.
1.4	ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова	I_18/2.2.7.11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04301	0,00000	0,00000	0,00000	0,04301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04301	0,04	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская	I_18/2.2.7.12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17744	0,00000	0,00000	0,00000	0,03795	0,00000	0,13949	0,00000	0,00000	0,00000	-0,17744	0,18	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/6	I_18/2.2.7.13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55895	0,00000	0,00000	0,00000	0,55895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,55895	0,56	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского	I_18/2.2.7.14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10656	0,00000	0,00000	0,00000	-0,10656	0,11	100,00	Ликвидация последствий аварии.
1.4	Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815	G_16/2.2.7.1	0,00000	0,06818	-0,06818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06818	0,00	0,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4	Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н	H_17/2.1.5.2	0,00000	0,05143	-0,05143	0,00000	0,00800	0,00000	0,00800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05943	0,01	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС")	I_18/2.2.7.17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00354	0,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова	I_18/2.2.7.18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25065	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25065	0,25	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-823 до муфты в ст. ул.Остроужская,150/1	I_18/2.2.7.19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,01144	0,00000	0,00000	0,00000	0,05204	0,00000	1,95940	0,00000	0,00000	0,00000	-2,01144	2,01	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-823- до опоры №63 ул.Остроужская	I_18/2.2.7.20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	

1.4	ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В	1_18/2.2.7.21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71502	0,00000	0,00000	-0,71502	0,72	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	32,62754	0,00000	32,62754	32,62754	18,65029	0,00000	8,97718	6,51054	1,96567	26,11700	7,70744	0,00000	0,00000	13,97724	-13,98	-42,84	нд
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб. (Многофункциональное устройства А0-1шт.Ноутбук -1шт.,Мини АТС -1шт.Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ТП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -1шт.	Е_18/1.3.12.1	2,90804	0,00000	2,90804	2,90804	1,12864	0,00000	0,35350	2,90804	0,64461	0,00000	0,13053	0,00000	0,00000	1,77940	-1,78	-61,19	Перенос сроков приобретения автотранспорта на квартал 2018 года в связи с проведением торговых процедур.
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Ростуиск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., "Ифефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт.,автомобиль УАЗ-315195 хантер-2шт.,Мини-экскаватор JSB 8035zt -1шт.,Кран-манипулятор хино с кму на тоннаж до 5 тонн низкопольный (хотони) -1шт.)	Е_18/1.3.12.2	29,71950	0,00000	29,71950	29,71950	17,52165	0,00000	8,62368	3,60250	1,32106	26,11700	7,57691	0,00000	0,00000	12,19784	-12,20	-41,04	Перенос сроков приобретения автотранспорта на квартал 2018 года в связи с проведением торговых процедур.