

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)  
за 3 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 24.04.2018 г. № 84  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего (2018 год)																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	339,83443	0,0000	0,0000	339,83443	0,0000	122,22953	0,0000	0,0000	122,22953	0,0000	-217,60490	-64,03	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-217,60490	-64,03	0,0000	0,0000	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	102,59442	0,0000	0,0000	102,59442	0,0000	27,78164	0,0000	0,0000	27,78164	0,0000	-74,81278	-72,92	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-74,81278	-72,92	0,0000	0,0000	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	96,44231	0,0000	0,0000	96,44231	0,0000	24,88818	0,0000	0,0000	24,88818	0,0000	-71,55413	-74,19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-71,55413	-74,19	0,0000	0,0000	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	108,17016	0,0000	0,0000	108,17016	0,0000	50,90942	0,0000	0,0000	50,90942	0,0000	-57,26075	-52,94	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-57,26075	-52,94	0,0000	0,0000	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	32,62754	0,0000	0,0000	32,62754	0,0000	18,65029	0,0000	0,0000	18,65029	0,0000	-13,97724	-42,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-13,97724	-42,84	0,0000	0,0000	нд
1.	г. Воронеж	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	102,59442	0,0000	0,0000	102,59442	0,0000	27,78164	0,0000	0,0000	27,78164	0,0000	-74,81278	-72,92	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-74,81278	-72,92	0,0000	0,0000	нд
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	54 704,23747	0,0000	0,0000	54 704,23747	0,0000	26,00880	0,0000	0,0000	26,00880	0,0000	-54 678,22867	-99,95	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-54 678,22867	-99,95	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	11,17628	0,0000	0,0000	11,17628	0,0000	11,17628	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,17628	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км)	F_15/00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	G_16/00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.1.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км)	G_16/00002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.1.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.1.1.1.1	Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км)	H_17/00079	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.1.1.1.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 16,113 км)	E_18/00027	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	8,55825	0,0000	0,0000	8,55825	0,0000	8,55825	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,55825	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1.1	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,174 км)	E_18/00028	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	1,11398	0,0000	0,0000	1,11398	0,0000	1,11398	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,11398	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1.1	Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км)	E_18/00029	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	1,50406	0,0000	0,0000	1,50406	0,0000	1,50406	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,50406	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	нд

1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство	Г	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,18083	0,0000	0,0000	13,18083	0,0000	13,18083	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,18083	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство.	F_15/00005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км)	G_16/00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км)	G_16/00004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство	H_17/00082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км)	H_17/00083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,463 км)	E_18/00030	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	3,35639	0,0000	0,0000	3,35639	0,0000	3,35639	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,35639	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,733 км)	E_18/00031	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	6,00243	0,0000	0,0000	6,00243	0,0000	6,00243	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,00243	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.2	Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,534 км)	E_18/00033	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	3,59876	0,0000	0,0000	3,59876	0,0000	3,59876	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,59876	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.2	Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство	E_18/00032	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,22325	0,0000	0,0000	0,22325	0,0000	0,22325	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,22325	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4x0,52 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014	G_16/00044	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4x0,35 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	H_17/00002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2x1,5 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №53 от 28.06.2016	H_17/00014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016	H_17/00029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2x0,4 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016	H_17/00046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью 1x0,310 м. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015	E_18/00034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016	E_18/00035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4x130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015	E_18/00036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ИД
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2x0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016	E_18/00003	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00885	0,0000	0,0000	0,00885	0,0000	0,00885	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00885	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4x0,35 км. от ТП-1171 протяженностью 4x0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	E_18/00015	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	1,30660	0,0000	0,0000	1,30660	0,0000	1,30660	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,30660	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6x0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018	E_18/00017	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,05879	0,0000	0,0000	0,05879	0,0000	0,05879	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,05879	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92 протяженностью 2x0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018	E_18/00018	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04627	0,0000	0,0000	0,04627	0,0000	0,04627	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04627	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул. Героев Сибиряков, 2/н протяженностью 2x02 км. и 2x1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014	E_18/00019	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2x0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018	E_18/00020	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02140	0,0000	0,0000	0,02140	0,0000	0,02140	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02140	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2x0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014	E_18/00021	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00427	0,0000	0,0000	0,00427	0,0000	0,00427	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00427	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью 4x0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015	E_18/00022	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04292	0,0000	0,0000	0,04292	0,0000	0,04292	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04292	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул. Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016	E_18/00023	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01911	0,0000	0,0000	0,01911	0,0000	0,01911	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01911	100,00	0,0000	0,0000	ИД
1.1.1.3	Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем. участка ул. Балашиновская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017	E_18/00024	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,03009	0,0000	0,0000	0,03009	0,0000	0,03009	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,03009	100,00	0,0000	0,0000	ИД





1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-74	E_17/1.2.3	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01322	0,0000	0,0000	0,01322	0,0000	0,01322	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01322	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-44	E_17/1.2.4	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,03716	0,0000	0,0000	0,03716	0,0000	0,03716	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,03716	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП-60	E_17/1.2.5	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01710	0,0000	0,0000	0,01710	0,0000	0,01710	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01710	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.)	E_18/1.3.1.1	0,51035	0,0000	0,0000	0,51035	0,0000	0,25444	0,0000	0,0000	0,25444	0,0000	-0,25591	-50,14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,25591	-50,14	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.)	I_18/1.3.1.2	0,20859	0,0000	0,0000	0,20859	0,0000	0,17800	0,0000	0,0000	0,17800	0,0000	-0,03059	-14,66	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,03059	-14,66	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.)	I_18/1.3.1.3	0,20861	0,0000	0,0000	0,20861	0,0000	0,11107	0,0000	0,0000	0,11107	0,0000	-0,09755	-46,76	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,09755	-46,76	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (2шт.)	I_18/1.3.1.4	0,20859	0,0000	0,0000	0,20859	0,0000	0,13405	0,0000	0,0000	0,13405	0,0000	-0,07454	-35,73	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,07454	-35,73	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-672 (7шт.)	E_18/1.3.3.5	0,39766	0,0000	0,0000	0,39766	0,0000	0,40085	0,0000	0,0000	0,40085	0,0000	0,00319	0,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00319	0,80	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-510 (7шт.)	E_18/1.3.3.3	0,39722	0,0000	0,0000	0,39722	0,0000	0,36944	0,0000	0,0000	0,36944	0,0000	-0,02779	-7,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,02779	-7,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.)	I_18/1.3.2.2	0,39703	0,0000	0,0000	0,39703	0,0000	0,39695	0,0000	0,0000	0,39695	0,0000	-0,00008	-0,02	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,00008	-0,02	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1183 (8шт.)	I_18/1.3.2.3	0,39703	0,0000	0,0000	0,39703	0,0000	0,42841	0,0000	0,0000	0,42841	0,0000	0,03137	7,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,03137	7,90	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1251 (3 шт.)	I_18/1.3.2.4	0,22698	0,0000	0,0000	0,22698	0,0000	0,22049	0,0000	0,0000	0,22049	0,0000	-0,00650	-2,86	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,00650	-2,86	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.)	G_16/1.3.4.3	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,03879	0,0000	0,0000	0,03879	0,0000	0,03879	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,03879	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.)	H_17/1.3.3.6	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,05983	0,0000	0,0000	0,05983	0,0000	0,05983	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,05983	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.)	H_17/1.3.3.7	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02689	0,0000	0,0000	0,02689	0,0000	0,02689	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02689	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.)	I_18/1.3.3.1	3,03986	0,0000	0,0000	3,03986	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-3,03986	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,03986	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (1шт.)	I_18/1.3.3.2	5,51271	0,0000	0,0000	5,51271	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-5,51271	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-5,51271	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (1шт.)	I_18/1.3.3.3	5,51271	0,0000	0,0000	5,51271	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-5,51271	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-5,51271	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.)	I_18/1.3.3.4	4,52358	0,0000	0,0000	4,52358	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-4,52358	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-4,52358	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (1шт.)	I_18/1.3.3.5	5,51271	0,0000	0,0000	5,51271	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-5,51271	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-5,51271	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.)	I_18/1.3.3.6	3,56262	0,0000	0,0000	3,56262	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-3,56262	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,56262	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.)	I_18/1.3.3.7	4,55176	0,0000	0,0000	4,55176	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-4,55176	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-4,55176	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.)	E_18/1.3.7.1	0,49929	0,0000	0,0000	0,49929	0,0000	0,33138	0,0000	0,0000	0,33138	0,0000	-0,16792	-33,63	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,16792	-33,63	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.)	E_18/1.3.7.3	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,33089	0,0000	0,0000	0,33089	0,0000	-0,00984	-2,89	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,00984	-2,89	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.)	E_18/1.3.7.4	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,42108	0,0000	0,0000	0,42108	0,0000	0,08035	23,58	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,08035	23,58	0,0000	0,0000	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.)	E_18/1.3.7.5	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,41172	0,0000	0,0000	0,41172	0,0000	0,07099	20,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,07099	20,84	0,0000	0,0000	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.)	I_18/1.3.4.2	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,41199	0,0000	0,0000	0,41199	0,0000	0,07126	20,91	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,07126	20,91	0,0000	0,0000	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.)	I_18/1.3.4.3	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,33074	0,0000	0,0000	0,33074	0,0000	-0,00999	-2,93	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,00999	-2,93	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.)	I_18/1.3.4.4	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,41464	0,0000	0,0000	0,41464	0,0000	0,07392	21,69	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,07392	21,69	0,0000	0,0000	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.)	I_18/1.3.4.5	0,34073	0,0000	0,0000	0,34073	0,0000	0,43311	0,0000	0,0000	0,43311	0,0000	0,09238	27,11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,09238	27,11	0,0000	0,0000	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400)	I_18/1.3.5.1	3,98067	0,0000	0,0000	3,98067	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-3,98067	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,98067	-100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-269	I_18/1.3.5.13	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,28279	0,0000	0,0000	0,28279	0,0000	0,28279	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,28279	100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-1366	I_18/1.3.5.3	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,27548	0,0000	0,0000	0,27548	0,0000	0,27548	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,27548	100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-12	I_18/1.3.5.4	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,29507	0,0000	0,0000	0,29507	0,0000	0,29507	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,29507	100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-249	I_18/1.3.5.5	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,27637	0,0000	0,0000	0,27637	0,0000	0,27637	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,27637	100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-578	I_18/1.3.5.6	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,54817	0,0000	0,0000	0,54817	0,0000	0,54817	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,54817	100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-90	I_18/1.3.5.7	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,27584	0,0000	0,0000	0,27584	0,0000	0,27584	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,27584	100,00	0,0000	0,0000	ид
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1x400) ТП-371	I_18/1.3.5.8	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,27505	0,0000	0,0000	0,27505	0,0000	0,27505	100,00	0,0000	0,0000	0,000						

1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542	1 18/1.3.5.13	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01311	0,0000	0,0000	0,01311	0,0000	0,01311	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01311	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП.РП (11шт.)	1 18/1.3.5.2	4,24328	0,0000	0,0000	4,24328	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-4,24328	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-4,24328	-100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615	1 18/1.3.5.2	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,40798	0,0000	0,0000	0,40798	0,0000	0,40798	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,40798	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900	1 18/1.3.5.14	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,39967	0,0000	0,0000	0,39967	0,0000	0,39967	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,39967	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1260	1 18/1.3.5.15	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,76729	0,0000	0,0000	0,76729	0,0000	0,76729	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,76729	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869	1 18/1.3.5.16	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,39815	0,0000	0,0000	0,39815	0,0000	0,39815	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,39815	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1026	1 18/1.3.5.17	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,77962	0,0000	0,0000	0,77962	0,0000	0,77962	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,77962	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1193	1 18/1.3.5.18	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,73625	0,0000	0,0000	0,73625	0,0000	0,73625	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,73625	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А	1 18/1.3.5.19	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,39139	0,0000	0,0000	0,39139	0,0000	0,39139	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,39139	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888	1 18/1.3.5.20	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,38919	0,0000	0,0000	0,38919	0,0000	0,38919	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,38919	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-445	1 18/1.3.5.21	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,52003	0,0000	0,0000	0,52003	0,0000	0,52003	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,52003	100,00	0,0000	0,0000	нд
1.2.1.2	Вынос КТП-1622 п.Репное (Котген С.А.)	G 16/1.3.7.8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.)	G 16/1.3.4.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	нд
1.2.2	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	Г	<b>38,74557</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>38,74557</b>	<b>0,0000</b>	<b>10,38935</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>10,38935</b>	<b>0,0000</b>	<b>-28,35623</b>	<b>-73,19</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>-28,35623</b>	<b>-73,19</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	нд
1.2.2.1	<b>Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:</b>	Г	<b>38,74557</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>38,74557</b>	<b>0,0000</b>	<b>10,38935</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>10,38935</b>	<b>0,0000</b>	<b>-28,35623</b>	<b>-73,19</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>-28,35623</b>	<b>-73,19</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км)	E 17/1.1.1.2	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,69693	0,0000	0,0000	0,69693	0,0000	0,69693	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,69693	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км)	E 17/1.1.1.4	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04343	0,0000	0,0000	0,04343	0,0000	0,04343	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04343	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км)	H 17/1.1.1.5	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,71084	0,0000	0,0000	0,71084	0,0000	0,71084	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,71084	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км)	H 17/1.1.1.7	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,12504	0,0000	0,0000	0,12504	0,0000	0,12504	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,12504	100,00	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км)	E 18/1.1.1.2	5,58407	0,0000	0,0000	5,58407	0,0000	0,34790	0,0000	0,0000	0,34790	0,0000	-5,23617	-93,77	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-5,23617	-93,77	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км)	E 18/1.1.1.3	2,71146	0,0000	0,0000	2,71146	0,0000	0,30069	0,0000	0,0000	0,30069	0,0000	-2,41077	-88,91	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2,41077	-88,91	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км)	E 18/1.1.1.4	2,32122	0,0000	0,0000	2,32122	0,0000	0,03617	0,0000	0,0000	0,03617	0,0000	-2,28505	-98,44	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2,28505	-98,44	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км)	1 18/1.1.1.1	2,45498	0,0000	0,0000	2,45498	0,0000	0,76031	0,0000	0,0000	0,76031	0,0000	-1,69467	-69,03	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,69467	-69,03	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км)	1 18/1.1.1.2	2,10295	0,0000	0,0000	2,10295	0,0000	1,79985	0,0000	0,0000	1,79985	0,0000	-0,30310	-14,41	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,30310	-14,41	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км)	1 18/1.1.1.3	1,19743	0,0000	0,0000	1,19743	0,0000	0,66863	0,0000	0,0000	0,66863	0,0000	-0,52880	-44,16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,52880	-44,16	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км)	1 18/1.1.1.4	2,37656	0,0000	0,0000	2,37656	0,0000	1,69011	0,0000	0,0000	1,69011	0,0000	-0,68644	-28,88	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,68644	-28,88	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженность по трассе 1,9 км)	1 18/1.1.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км)	1 18/1.1.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,07921	0,0000	0,0000	0,07921	0,0000	0,07921	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,07921	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км)	1 18/1.1.1.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02066	0,0000	0,0000	0,02066	0,0000	0,02066	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02066	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км)	1 18/1.1.2.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,10504	0,0000	0,0000	0,10504	0,0000	0,10504	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,10504	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км)	1 18/1.1.3.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01907	0,0000	0,0000	0,01907	0,0000	0,01907	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01907	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км)	1 18/1.1.4.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,16122	0,0000	0,0000	0,16122	0,0000	0,16122	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,16122	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км)	1 18/1.1.5.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,10617	0,0000	0,0000	0,10617	0,0000	0,10617	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,10617	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км)	1 18/1.1.6.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01380	0,0000	0,0000	0,01380	0,0000	0,01380	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01380	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622	1 18/1.1.7.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,15716	0,0000	0,0000	0,15716	0,0000	0,15716	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,15716	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4	1 18/1.1.8.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-0,01863	0,0000	0,0000	-0,01863	0,0000	-0,01863	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,01863	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км)	1 18/1.1.9.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,06369	0,0000	0,0000	0,06369	0,0000	0,06369	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,06369	100,00	0,0000	0,0000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км)	1 18/1.2.0.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02838	0,0000	0,0000	0,02838	0,0000	0,02838	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02838	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км)	1 18/1.2.1.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,34224	0,0000	0,0000	0,34224	0,0000	0,34224	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,34224	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км)	1 18/1.2.2.A.	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,07119	0,0000	0,0000	0,07119	0,0000	0,07119	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,07119	100,00	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км)	1 18/1.1.1.6	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,05201	0,0000	0,0000	0,05201	0,0000	0,05201	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,05201	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км)	E 18/1.1.2.1	1,07265	0,0000	0,0000	1,07265	0,0000	0,00949	0,0000	0,0000	0,00949	0,0000	-1,06316	-99,12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,06316	-99,12	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 ш.1 (протяженность по трассе 0,41км)	E 18/1.1.2.2	0,74393	0,0000	0,0000	0,74393	0,0000	0,00849	0,0000	0,0000	0,00849	0,0000	-0,73544	-98,86	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,73544	-98,86	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 ш.2 (протяженность по трассе 0,224 км)	E 18/1.1.2.3	0,34376	0,0000	0,0000	0,34376	0,0000	0,00796	0,0000	0,0000	0,00796	0,0000	-0,33580	-97,68	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,33580	-97,68	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км)	E 18/1.1.2.4	0,28764	0,0000	0,0000	0,28764	0,0000	0,24170	0,0000	0,0000	0,24170	0,0000	-0,04594	-15,97	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,04594	-15,97	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км)	E 18/1.1.2.5	0,30460	0,0000	0,0000	0,30460	0,0000	0,05804	0,0000	0,0000	0,05804	0,0000	-0,24656	-80,95	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,24656	-80,95	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарнина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км)	E 18/1.1.2.6	0,61896	0,0000	0,0000	0,61896	0,0000	0,02896	0,0000	0,0000	0,02896	0,0000	-0,59000	-95,32	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,59000	-95,32	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км)	E 18/1.1.2.10	0,28095	0,0000	0,0000	0,28095	0,0000	0,02778	0,0000	0,0000	0,02778	0,0000	-0,25317	-90,11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,25317	-90,11	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км)	E 18/1.1.2.12	0,20997	0,0000	0,0000	0,20997	0,0000	0,23007	0,0000	0,0000	0,23007	0,0000	0,02010	9,57	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02010	9,57	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №61 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км)	E 18/1.1.2.13	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04169	0,0000	0,0000	0,04169	0,0000	0,04169	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04169	100,00	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №61 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км)	E 18/1.1.2.14	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,11040	0,0000	0,0000	0,11040	0,0000	0,11040	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,11040	100,00	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км)	E 18/1.1.2.15	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,13347	0,0000	0,0000	0,13347	0,0000	0,13347	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,13347	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км)	E 18/1.1.2.16	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,23019	0,0000	0,0000	0,23019	0,0000	0,23019	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,23019	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232	E 18/1.1.2.17	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,05413	0,0000	0,0000	0,05413	0,0000	0,05413	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,05413	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Ш.1	E 18/1.1.2.18	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01744	0,0000	0,0000	0,01744	0,0000	0,01744	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01744	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10	E 18/1.1.2.19	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,10721	0,0000	0,0000	0,10721	0,0000	0,10721	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,10721	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-182	E 18/1.1.2.20	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,05996	0,0000	0,0000	0,05996	0,0000	0,05996	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,05996	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВТП-1177, ТП-1285	E 18/1.1.2.21	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00885	0,0000	0,0000	0,00885	0,0000	0,00885	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00885	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км)	E 19/1.1.2.10	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02362	0,0000	0,0000	0,02362	0,0000	0,02362	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02362	100,00	0,0000	0,0000	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Дмитрова, 79 ш. 1 (протяженностью по трассе 0,24км)	E 19/1.1.2.1	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01919	0,0000	0,0000	0,01919	0,0000	0,01919	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01919	100,00	0,0000	0,0000	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км)	1 18/1.1.3.1	1,56952	0,0000	0,0000	1,56952	0,0000	0,03699	0,0000	0,0000	0,03699	0,0000	-1,53254	-97,64	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,53254	-97,64	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км)	1 18/1.1.3.2	0,74676	0,0000	0,0000	0,74676	0,0000	0,00226	0,0000	0,0000	0,00226	0,0000	-0,74450	-99,70	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,74450	-99,70	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км)	1 18/1.1.3.4	2,02508	0,0000	0,0000	2,02508	0,0000	0,00875	0,0000	0,0000	0,00875	0,0000	-2,01633	-99,57	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2,01633	-99,57	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км)	1 18/1.1.3.5	1,38616	0,0000	0,0000	1,38616	0,0000	0,00226	0,0000	0,0000	0,00226	0,0000	-1,38390	-99,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,38390	-99,84	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км)	1 18/1.1.3.6	1,34595	0,0000	0,0000	1,34595	0,0000	0,03000	0,0000	0,0000	0,03000	0,0000	-1,31595	-97,77	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,31595	-97,77	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км)	1 18/1.1.3.7	3,11080	0,0000	0,0000	3,11080	0,0000	0,04187	0,0000	0,0000	0,04187	0,0000	-3,06893	-98,65	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,06893	-98,65	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км)	1 18/1.1.3.10	1,65352	0,0000	0,0000	1,65352	0,0000	0,00885	0,0000	0,0000	0,00885	0,0000	-1,64467	-99,46	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,64467	-99,46	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км)	1 18/1.1.3.11	1,17202	0,0000	0,0000	1,17202	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-1,17202	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,17202	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км)	1 18/1.1.3.15	1,18614	0,0000	0,0000	1,18614	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-1,18614	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,18614	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до сосед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км)	1 18/1.1.3.16	1,93848	0,0000	0,0000	1,93848	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-1,93848	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,93848	-100,00	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.

1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км)	1_18/1.1.3.17	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04841	0,0000	0,0000	0,04841	0,0000	0,04841	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04841	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км)	1_18/1.1.3.18	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,12473	0,0000	0,0000	0,12473	0,0000	0,12473	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,12473	100,00	0,0000	0,0000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408(протяженность по трассе 0,04 км)	1_18/1.1.3.19	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,11931	0,0000	0,0000	0,11931	0,0000	0,11931	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,11931	100,00	0,0000	0,0000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты)	1_18/1.1.3.20	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,01921	0,0000	0,0000	0,01921	0,0000	0,01921	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,01921	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-1040	1_18/1.1.3.21	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,06129	0,0000	0,0000	0,06129	0,0000	0,06129	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,06129	100,00	0,0000	0,0000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.	
1.2.2.1	РП-65-ТП-1260	E_19/1.1.3.11	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02871	0,0000	0,0000	0,02871	0,0000	0,02871	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02871	100,00	0,0000	0,0000	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.	
1.2.2.1	РП-35 ТП-919	E_19/1.1.3.12	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02822	0,0000	0,0000	0,02822	0,0000	0,02822	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02822	100,00	0,0000	0,0000	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.	
1.2.2.1	РП-35 ТП-998	E_19/1.1.3.13	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02872	0,0000	0,0000	0,02872	0,0000	0,02872	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02872	100,00	0,0000	0,0000	Выполнены проектные работы по инвестиционной программе 2019 года.	
1.2.2.1	Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км)	H_17/1.1.4.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ид
1.2.2.1	Стр.КЛ-10кВ от ТП-231 до КТП-1154 ул.Ломоносова - ул.Дуговая	H_17/1.1.4.5	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	ТП-1007 КЛ-1(ОАО "Центртрот") Генерала Лыжкова,62	F_15/1.1.3.28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ид	
1.2.2.1	ТП-179, КЛ-1кВ ул. Революции 1905 года, 82/Б (ООО ТД "Рекард Сервис")	H_17/1.1.4.18	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	ТП-1795 ВЛН-0,4кВ. пер.Хуторской 4 (Минск М.В)	H_17/1.1.4.17	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	РП-42 2КЛ-1кВ ВРУ объекта, ул.Ломоносова,87 (МУП "ВЭС")	F_15/1.1.3.26	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	РП-93-ТП-1576 вынос 2КЛ-10кВ из зоны застройки Ворошилова 1/А (ООО Энергия)	F_15/1.1.3.27	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	Платово 15 вынос КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-1239,ТП-19-ТП-1239(Ворошиловский)	F_15/1.1.3.29	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	РП-34 ПС-9 фид.4,5 вынос 2КЛ-6кВ из частного сектора пер.Тимирязев(Ворошиловская горалестрость)	F_15/1.1.3.30	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	ТП-907-ТП-1027 пер.Моладский,2 (ООО "Агропромстрой")	F_15/1.1.3.31	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	ТП-533-ТП-150 2КЛ-6 кВ (МУП "Ворошиловская горалестрость.")	G_16/1.1.5.5	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-231 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (Рестрой)	H_17/1.1.4.14	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	Вынос КЛ-6кВ: ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61	H_17/1.1.4.15	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.1	Замена КЛ-1кВ ТП-1288 - ВРУ жилого дома, ул. Менделеева, 18/А (МУП ВЭС)	H_17/1.1.4.16	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мониторинг), всего, в том числе:	Г	0,04863	0,0000	0,0000	0,04863	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	-0,04863	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	-0,04863	-100,00	0,0000	ид
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,04863	0,0000	0,0000	0,04863	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	-0,04863	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,04863	-100,00	0,0000	ид	
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	E_18/2.2.3	0,04863	0,0000	0,0000	0,04863	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	-0,04863	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	-0,04863	-100,00	0,0000	ид		
1.2.3.3	Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3.4	Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3.5	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3.6	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3.7	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.3.8	Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	ид	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,		

1.4	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км)	H_17/2.1.3.2	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,48207	0,0000	0,0000	0,48207	0,0000	0,48207	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,48207	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км)	H_17/2.1.3.1	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,39053	0,0000	0,0000	0,39053	0,0000	0,39053	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,39053	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выходы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА, протяженность по трассе 0,64км)	H_17/2.1.4.3	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,75396	0,0000	0,0000	0,75396	0,0000	0,75396	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,75396	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Строительство модульного шкафа по адресу: ул.К.Маркса,65	H_17/2.1.1	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	24,02352	0,0000	0,0000	24,02352	0,0000	24,02352	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,02352	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а	H_17/1.5.14	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,51006	0,0000	0,0000	0,51006	0,0000	0,51006	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,51006	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Прокладка в/в кабелей от ТП-25 до соед. муфты в ст. ТП-1817	L_18/2.2.3.3	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,03101	0,0000	0,0000	0,03101	0,0000	0,03101	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,03101	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	ид
1.4	Прокладка в/в кабелей от ТП-889 до соед. Муфты№1 в ст. ТП-1817	L_18/2.2.3.4	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,02963	0,0000	0,0000	0,02963	0,0000	0,02963	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,02963	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	ид
1.4	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Газар" до БКТП взамен ТП-1031 (протяженностью по трассе 15,868км)	L_18/2.2.3.1	41,55383	0,0000	0,0000	41,55383	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	-41,55383	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-41,55383	-100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км)	L_18/2.2.3.2	33,97173	0,0000	0,0000	33,97173	0,0000	13,42047	0,0000	0,0000	13,42047	0,0000	-20,55126	-60,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-20,55126	-60,50	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Строительство нового БКТП 2х630 взамен ТП-1144 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА)	L_18/2.2.2	15,85084	0,0000	0,0000	15,85084	0,0000	0,01799	0,0000	0,0000	0,01799	0,0000	-15,83285	-99,89	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-15,83285	-99,89	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	L_18/2.2.6.4	4,03562	0,0000	0,0000	4,03562	0,0000	3,49773	0,0000	0,0000	3,49773	0,0000	-0,53789	-13,33	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,53789	-13,33	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выходы на сеть	L_18/2.2.6.5	3,12075	0,0000	0,0000	3,12075	0,0000	0,02612	0,0000	0,0000	0,02612	0,0000	-3,09463	-99,16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,09463	-99,16	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выходы на сеть	L_18/2.2.6.6	3,42108	0,0000	0,0000	3,42108	0,0000	1,33101	0,0000	0,0000	1,33101	0,0000	-2,09007	-61,09	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2,09007	-61,09	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выходы на сеть	L_18/2.2.6.7	2,77864	0,0000	0,0000	2,77864	0,0000	0,02048	0,0000	0,0000	0,02048	0,0000	-2,75816	-99,26	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-2,75816	-99,26	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107	L_18/2.2.6.8	3,43767	0,0000	0,0000	3,43767	0,0000	0,02094	0,0000	0,0000	0,02094	0,0000	-3,41674	-99,39	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-3,41674	-99,39	0,0000	0,0000	0,0000	Перенос сроков выполнения работ на 4 квартал 2018 года.
1.4	ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса	L_18/2.2.7.0	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1361 - теннисный корт ул.Краснозвездная,101А	L_18/2.2.7.1	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,15940	0,0000	0,0000	0,15940	0,0000	0,15940	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,15940	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.4	ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов	L_18/2.2.7.2	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,24624	0,0000	0,0000	0,24624	0,0000	0,24624	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,24624	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А	L_18/2.2.7.3	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04584	0,0000	0,0000	0,04584	0,0000	0,04584	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04584	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов	L_18/2.2.7.4	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,14028	0,0000	0,0000	0,14028	0,0000	0,14028	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,14028	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная	L_18/2.2.7.5	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,32222	0,0000	0,0000	0,32222	0,0000	0,32222	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,32222	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая	L_18/2.2.7.6	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,24804	0,0000	0,0000	0,24804	0,0000	0,24804	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,24804	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского	L_18/2.2.7.7	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,28607	0,0000	0,0000	0,28607	0,0000	0,28607	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,28607	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52	L_18/2.2.7.8	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,90604	0,0000	0,0000	0,90604	0,0000	0,90604	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,90604	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская	L_18/2.2.7.9	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,05640	0,0000	0,0000	0,05640	0,0000	0,05640	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,05640	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.4	ТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская	L_18/2.2.7.10	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,06874	0,0000	0,0000	0,06874	0,0000	0,06874	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,06874	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.4	ТП-35 до оп.№1 ул.Магросова	L_18/2.2.7.11	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,04301	0,0000	0,0000	0,04301	0,0000	0,04301	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,04301	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская	L_18/2.2.7.12	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,17744	0,0000	0,0000	0,17744	0,0000	0,17744	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,17744	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82б	L_18/2.2.7.13	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,55895	0,0000	0,0000	0,55895	0,0000	0,55895	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,55895	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского	L_18/2.2.7.14	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,10656	0,0000	0,0000	0,10656	0,0000	0,10656	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,10656	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Ликвидация последствий аварии.
1.4	Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815	G_16/2.2.7.1	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4	Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н	H_17/2.1.5.2	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00800	0,0000	0,0000	0,00800	0,0000	0,00800	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00800	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС")	L_18/2.2.7.17	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00354	0,0000	0,0000	0,00354	0,0000	0,00354	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00354	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.

1.4	ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова	1.18/2.2.7.18	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,25065	0,0000	0,0000	0,25065	0,0000	0,25065	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,25065	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-823 до муфты в ст. ул.Острогжская,150/1	1.18/2.2.7.19	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	2,01144	0,0000	0,0000	2,01144	0,0000	2,01144	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,01144	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-823- до опоры №63 ул.Острогжская	1.18/2.2.7.20	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00000	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4	ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В	1.18/2.2.7.21	0,00000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,71502	0,0000	0,0000	0,71502	0,0000	0,71502	100,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,71502	100,00	0,0000	0,0000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>ид</b>
1.6	<b>Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:</b>	<b>Г</b>	<b>32,62754</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>32,62754</b>	<b>0,0000</b>	<b>18,65029</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>18,65029</b>	<b>0,0000</b>	<b>-13,97724</b>	<b>-42,84</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>-13,97724</b>	<b>-42,84</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>ид</b>
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб. (Много-функциональное устройства А0-1шт.Ноутбук -1шт.,Мини АТС - 1шт.Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электрообивник-3шт., Электродгенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотокомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подпинниках ДК-5ТП - 2шт.,Гидромолот ГИМ-120 -1шт.	Е_18/1.3.12.1	2,90804	0,0000	0,0000	2,90804	0,0000	1,12864	0,0000	0,0000	1,12864	0,0000	-1,77940	-61,19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-1,77940	-61,19	0,0000	0,0000	Перенос сроков приобретения автотранспорта на 4 квартал 2018 года в связи с проведением торговых процедур.
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт., Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт., Дизель-генераторная установка-1шт., "Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт.,автомобиль УАЗ-315195 хантер-2шт.,Мини-экскаватор JSB 8035zt -1шт., Кран-манипулятор хиню с кму на тоннаж до 5 тонн ископольный (хотоми) -1шт. )	Е_18/1.3.12.2	29,71950	0,0000	0,0000	29,71950	0,0000	17,52165	0,0000	0,0000	17,52165	0,0000	-12,19784	-41,04	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-12,19784	-41,04	0,0000	0,0000	Перенос сроков приобретения автотранспорта на 4 квартал 2018 года в связи с проведением торговых процедур.