

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 2016 год млн. рублей с НДС .

Утверждаю
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
А.Е. Гаврилин
2017 г.
МП



| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования (2016 г.) | | Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** | | | |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------|---|--|---|----------------|---------|---|--|
| | | | план ** | факт *** | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | |
| | | | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| | ВСЕГО | | 323,00 | 311,90 | 300,30 | 264,32 | 0,00 | 11,11 | -3,44 | -3,44 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | 100,49 | 110,38 | 95,20 | 93,55 | 0,00 | 9,90 | 9,85 | 9,89 | |
| 1.1 | Энергообережение и повышение энергетической эффективности | | 43,27 | 50,30 | 44,58 | 42,63 | 0,00 | 7,03 | 16,25 | 16,35 | |
| 1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП | | 15,94 | 16,81 | 16,80 | 14,25 | 0,00 | 0,87 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| 1 | ТП-52 с монтажом кабельных выводов | | 3,45 | 3,89 | 3,18 | 3,29 | | 0,44 | 12,81 | 12,81 | |
| 2 | ТП-1369 с монтажом кабельных выводов | | 1,88 | 2,25 | 1,91 | 1,91 | | 0,38 | 20,00 | 20,00 | Увеличение стоимости работ |
| 3 | ТП-352 с монтажом кабельных выводов | | 0,34 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | | 0,00 | -0,48 | -0,48 | |
| 4 | ТП-273 с монтажом кабельных выводов | | 1,34 | 1,34 | 1,14 | 1,14 | | 0,00 | -0,30 | -0,30 | |
| 5 | КТП-744 с монтажом кабельных выводов | | 3,61 | 0,95 | 0,98 | 0,81 | | -2,66 | -73,65 | -73,65 | Уточнение ПСД, снижение объема работ. |
| 6 | ТП-5 (п. Шилово) с монтажом кабельных выводов | | 1,41 | 1,73 | 1,47 | 1,47 | | 0,32 | 22,47 | 22,47 | Увеличение стоимости работ |
| 7 | ТП-597 с монтажом кабельных выводов | | 3,21 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | | -3,21 | -100,00 | -100,00 | Физические объемы выполнены. Не подготовлены исполнительные документы. Объект будет введен в I квартале 2017 года. |
| 8 | ТП-466 | | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | |
| 9 | ТП-454 с монтажом кабельных выводов | | 0,64 | 0,58 | 0,50 | 0,50 | | -0,06 | -9,25 | -9,25 | |
| 10 | КТП-1423, ул. Майская, д. 18/А | | 0,00 | 0,59 | 0,18 | 0,50 | | 0,59 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 11 | ТП-259, ул. Ф. Энгельса, д. 24/В | | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 12 | ТП-188 | | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | | 0,09 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 13 | ТП-658 | | 0,00 | 4,12 | 3,41 | 3,49 | | 4,12 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2015 года. |
| 14 | ТП-23, пр. Революции | | 0,00 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | | 0,29 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2014 года. |
| 15 | КТП-312 | | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | | 0,16 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 16 | РП-77 | | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | | 0,15 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 17 | ТП-393 | | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | | 0,23 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 18 | ТП-1808 | | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | | 0,05 | 100,00 | 100,00 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения |
| 19 | КТП-1297 от оп. №38 до оп. №42 ул. Ключевая | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2017 года |
| 1.1.2. | Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП | | 1,89 | 2,01 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,11 | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| 1 | ТП-396 с монтажом кабельных выводов | | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | РП-77 с монтажом кабельных выводов | | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | ТП-406 с монтажом кабельных выводов | | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 4 | ТП-816 с монтажом кабельных выводов | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | КТП-86 с монтажом кабельных выводов | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | ТП-934 с монтажом кабельных выводов | 0,33 | 0,41 | 0,35 | 0,35 | | 0,09 | 26,36 | 26,36 | | Увеличение стоимости работ. |
| 7 | ТП-73 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | ТП-656 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | | 0,03 | 36,88 | 36,88 | | Увеличение стоимости работ |
| 1.1.3. | Монтаж КЛ-0,4 кВ | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1 | ТП-1303 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 100,00 | 100,00 | | Объект вне плана |
| 2 | КТП-329 монтаж кабельного вывода до оп №2 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2017 года |
| 1.1.4. | Замена КЛ-0,4кВ | 5,16 | 4,95 | 4,15 | 4,20 | 0,00 | -0,21 | -4,04 | -3,24 | 0,00 | |
| 1 | ТП-1113 - ул. Одинцова, 2(от М-08 до вв1, вв1-вв2) | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | ТП-239 - ул. Мира, 2 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,48 | | 0,00 | -0,69 | -0,69 | | |
| 3 | ТП-767 - ул. Морозова, 10 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | ТП-767 - ул. Морозова, 12 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 | 0,56 | 0,56 | 0,46 | 0,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | ТП-1011 до опоры №1, ул. Ломоносова | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| 9 | ТП-1011 до опоры №2, ул. Ломоносова | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 10 | ТП-303-ж/д №64, ул. Урицкого | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 11 | ТП-303-ж/д №60, ул. Урицкого | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| 12 | ТП-303-ж/д №56, ул. Урицкого | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 13 | ТП-411-ж/д №50, ул. Б. Роша | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| 14 | ТП-411-ж/д №58, ул. Б. Роша | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| 15 | ТП-371-до опоры №1, ул. 9 Января | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 16 | ТП-816-до опоры №1, ул. Просторная | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | ТП-178-до опоры №2, ул. Красных зорь | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 | 1,17 | 1,17 | 0,99 | 0,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28 | 0,86 | 0,66 | 0,55 | 0,56 | | -0,20 | -23,78 | -23,78 | | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ |
| 20 | РП-18 - Ленинский пр-т, 113 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2017 года |
| 21 | ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2017 года |
| 1.1.5. | Замена КЛ-6, 10 кВ | 9,81 | 15,08 | 12,61 | 12,78 | 0,00 | 5,27 | 53,67 | 53,67 | 0,00 | |
| 1 | РП-17 - ТП-493 | 2,58 | 2,68 | 2,27 | 2,27 | | 0,10 | 3,68 | 3,68 | | |
| 2 | ТП-52-ТП-1838 | 0,52 | 0,89 | 0,75 | 0,75 | | 0,36 | 69,69 | 69,69 | | Увеличение стоимости работ. |
| 3 | РП-52-ТП-246 | 2,53 | 2,60 | 2,20 | 2,20 | | 0,27 | 11,70 | 11,70 | | |
| 4 | ТП-99-ТП-207 | 1,50 | 2,99 | 2,53 | 2,53 | | 1,49 | 98,79 | 98,79 | | Увеличение стоимости работ. |
| 5 | ТП-513 - ТП-514 | 0,69 | 0,72 | 0,61 | 0,61 | | 0,03 | 4,47 | 4,47 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 6 | РП-11-ТП-638 | | 2,19 | 2,19 | 1,85 | 1,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | КТП-20-ТП-137 | | 0,00 | 1,08 | 0,87 | 0,91 | | 1,08 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2015 года |
| 8 | ТП-131-ТП-543, ул. Космонавтов, д. 23/В | | 0,00 | 0,30 | 0,18 | 0,25 | | 0,30 | 100,00 | 100,00 | Вынос ЛЭП. |
| 9 | РП-52-ТП-395 | | 0,00 | 1,64 | 1,34 | 1,39 | | 1,64 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2015 года |
| 1.1.6. | Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ | | 10,46 | 11,40 | 9,26 | 9,66 | 0,00 | 0,94 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 1 | Прокладка кабеля 3х95 от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) | | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | | 0,04 | 10,25 | 10,25 | |
| 2 | Прокладка кабеля 3х120 от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) | | 1,91 | 1,93 | 1,56 | 1,64 | | 0,03 | 1,32 | 1,32 | |
| 3 | Прокладка кабеля 3х120 от ТП-203 до ТП-624 | | 3,33 | 3,60 | 2,91 | 3,05 | | 0,27 | 8,00 | 8,00 | |
| 4 | Прокладка кабеля 3х120 от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ДР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) | | 4,88 | 4,70 | 3,79 | 3,99 | | -0,17 | -3,51 | -3,51 | |
| 5 | ТП-1679 | | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | | 0,10 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2015 года |
| 6 | ТП-358 | | 0,00 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | | 0,13 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2013 года |
| 7 | ТП-48-ТП-49 | | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | | 0,11 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2014 года |
| 8 | ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 | | 0,00 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | | 0,37 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2014 года |
| 9 | КТП-530-КТП-624 | | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | | 0,07 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2015 года |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | |
| | Объект 1 | | | | | | | | | | |
| | Объект 2 | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП | | 8,67 | 7,60 | 6,22 | 6,44 | 0,00 | -1,08 | -12,40 | -12,40 | 0,00 |
| 1 | Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП | | 8,67 | 7,60 | 6,22 | 6,44 | 0,00 | -1,08 | -12,40 | -12,40 | 0,00 |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | |
| | Объект 1 | | | | | | | | | | |
| | Объект 2 | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Прочие технические перевооружение и реконструкции | | 48,54 | 52,48 | 44,41 | 44,48 | 0,00 | 3,94 | 8,12 | 8,12 | 0,00 |
| 1.5.1. | Замена изношенных камер КСО | | 0,67 | 0,86 | 0,72 | 0,73 | 0,00 | 0,19 | 28,48 | 34,72 | 0,00 |
| 1 | ТП-1198 | | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 0,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | ТП-633 | | 0,26 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | | 0,19 | 74,44 | 74,44 | Увеличение стоимости работ |
| 3 | ТП-1006 | | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Объект по инвестиционной программе 2013 года. |
| 1.5.2. | Монтаж дополнительных камер КСО | | 0,52 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | -0,18 | -35,84 | -35,84 | 0,00 |
| | ТП-200 | | 0,52 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | | -0,18 | -35,84 | -35,84 | Уточнение ПСД, снижение объема работ |
| 1.5.3. | Замена и/в штов на панели ЩО-70 | | 3,45 | 3,91 | 3,28 | 3,31 | 0,00 | 0,46 | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 1 | ТП-1178 | | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | | 0,02 | 12,04 | 12,04 | |
| 2 | ТП-1252 | | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | ТП-1184 | | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | ТП-763 | | 0,41 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | | 0,11 | 25,94 | 25,94 | Увеличение стоимости работ. |
| 5 | ТП-262 | | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | | 0,04 | 27,83 | 27,83 | Увеличение стоимости работ |
| 6 | ТП-349 | | 0,26 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | | 0,02 | 6,61 | 6,61 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 7 | РП-3 | | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | | 0,06 | 37,71 | 37,71 | | Увеличение стоимости работ |
| 8 | ТП-766 | | 0,43 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | ТП-1185 | | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | ТП-1226 | | 0,41 | 0,46 | 0,39 | 0,39 | | 0,05 | 13,07 | 13,07 | | |
| 11 | ТП-369 | | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | ТП-327 | | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | ТП-413 | | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | ТП-447 | | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| 15 | ТП-823 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | ТП-978 | | 0,41 | 0,41 | 0,34 | 0,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | ТП-363 | | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | |
| 18 | ТП-339 | | 0,10 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | | 0,16 | 154,73 | 154,73 | | Увеличение стоимости работ. |
| 19 | ТП-1239 | | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения |
| 1.5.4. | Замена в РП масляных выключателей на вакуумные | | 14,74 | 17,47 | 14,81 | 14,81 | 0,00 | 2,73 | 18,54 | 18,66 | 0,00 | |
| 1 | РП-47 | | 3,98 | 4,40 | 3,73 | 3,73 | | 0,42 | 10,42 | 10,42 | | |
| 2 | РП-35 | | 3,59 | 4,58 | 3,88 | 3,88 | | 1,00 | 27,79 | 27,79 | | Увеличение стоимости работ. |
| 3 | РП-30 | | 3,19 | 3,92 | 3,32 | 3,32 | | 0,73 | 22,89 | 22,89 | | Увеличение стоимости работ |
| 4 | РП-32 | | 3,98 | 4,58 | 3,88 | 3,88 | | 0,59 | 14,85 | 14,85 | | |
| 1.5.5. | Замена автоматических выключателей | | 2,37 | 3,16 | 2,68 | 2,68 | 0,00 | 0,80 | 33,75 | 33,75 | 0,00 | |
| 1 | РП-42 | | 0,29 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | | 0,13 | 43,73 | 43,73 | | Увеличение стоимости работ. |
| 2 | РП-51 | | 0,29 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | | 0,13 | 44,26 | 44,26 | | Увеличение стоимости работ. |
| 3 | ТП-1245 (было 2) | | 0,44 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | | 0,08 | 17,31 | 17,31 | | Увеличение стоимости работ. |
| 4 | ТП-988 | | 0,29 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | | 0,13 | 44,47 | 44,47 | | Увеличение стоимости работ. |
| 5 | ТП-773 | | 0,44 | 0,51 | 0,43 | 0,43 | | 0,07 | 15,40 | 15,40 | | Увеличение стоимости работ. |
| 6 | ТП-883 | | 0,29 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | | 0,13 | 44,96 | 44,96 | | Увеличение стоимости работ. |
| 7 | ТП-946 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | |
| 8 | ТП-1131 | | 0,29 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | | 0,13 | 44,74 | 44,74 | | Увеличение стоимости работ. |
| 1.5.6. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП | | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 0,19 | 0,00 | 0,06 | 33,59 | 33,59 | 0,00 | |
| 1 | ТП-1377 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| 2 | ТП-1286 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 3 | ТП-100 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 4 | РП-90 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,04 | -0,04 | | |
| 5 | ТП-298 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | ТП-1650 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | |
| 7 | ТП-13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -0,06 | -0,06 | | |
| 8 | ТП-774 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,15 | 0,15 | | |
| 9 | ТП-292 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,04 | -0,04 | | |
| 10 | ТП-79 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 2,82 | 2,82 | | |
| 11 | ТП-155 | | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | 0,03 | 322,69 | 322,69 | | Увеличение объема работ. |
| 12 | КТП-734 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | |
| 13 | ТП-1239 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| 14 | ТН-912 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | |
| 15 | ТП-1140 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 16 | ТП-1358 | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -0,02 | -84,22 | -84,22 | | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ. |
| 17 | ТП-467 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,14 | 0,14 | | |
| 18 | ТП-944 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| 19 | ТП-815 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,13 | -0,13 | | |
| 20 | ТП-533 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| 21 | ТП-1141 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| 22 | ТП-1252 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| 23 | ТП-1083 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| 24 | ТП-1290 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| 25 | ТП-688 | | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| 26 | КТП-655 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| 1.5.7. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП | | 0,50 | 0,54 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,03 | 6,61 | 5,11 | 0,00 | |
| 1 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП | | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ТП-1637 | | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ТП-204 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| | РП-31 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ТП-619 | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| | РП-27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. |
| | РП-45 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2015 года |
| | РП-66 | | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2015 года |
| 1.5.8. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост) | | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,32481 | 0,00 | -0,01 | -3,02 | -3,02 | 0,00 | |
| | ТП-280 | | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| | ТП-2 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| | ТП-8 | | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | -0,02 | -51,13 | -51,13 | | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ |
| | ТП-9 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |
| | ТП-36 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| | ТП-87 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| | ТП-1 | | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 9,32 | 9,32 | | |
| | ТП-12 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,03 | -0,03 | | |
| | ТП-35 | | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,03 | -0,03 | | |
| | ТП-37 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ТП-58 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | |
| | ТП-100 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | 12,36 | 12,36 | | |
| | ТП-118 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ТП-402 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| | ТП-414 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | |
| | ТП-137 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | |
| | РП-12 | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ТП-50 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,02 | -0,02 | | |
| | ТП-413 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,00 | -0,01 | -0,01 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|--------|--------|------|--------|---------|---------|------|--|
| 1.5.9. | Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП | | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,00 | 0,03 | 7,79 | 7,79 | 0,00 | |
| 1 | Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП | | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,00 | 0,03 | 7,79 | 7,79 | 0,00 | |
| 1.5.10. | Замена оборудования и автотехники | | 25,37 | 25,22 | 21,32 | 21,37 | 0,00 | -0,16 | -0,62 | -0,62 | 0,00 | |
| 1 | Приобретение оборудования производственным службам | | 3,76 | 3,65 | 3,00 | 3,10 | | -0,11 | -2,86 | -2,86 | | |
| 2 | Автотранспорт | | 21,61 | 21,56 | 18,32 | 18,27 | | -0,05 | -0,23 | -0,23 | | |
| 2 | Новое строительство | | 222,52 | 201,51 | 205,10 | 170,77 | 0,00 | -21,00 | 176,58 | 175,60 | 0,00 | |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | 30,12 | 3,35 | 19,68 | 2,84 | 0,00 | -26,77 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2.1.1. | Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров | | 30,12 | 3,35 | 19,68 | 2,84 | 0,00 | -26,77 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1 | Прокладка 2КЛ-10 кВ сеч 3х240 от ПС-12 до РП-17(усиление ф 1,2,ф 25) | | 30,12 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | | -30,12 | -100,00 | -100,00 | | Не выполнена работа по благоустройству. Объект будет введен в 1 квартале 2017 года |
| 2 | ТП-1511 - ТП-303 | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2015 года. |
| 3 | ПС-Центральная - РП-52 (ф 405) | | 0,00 | 3,34 | 2,74 | 2,83 | | 3,34 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2015 года. |
| 2.2. | Прочее новое строительство | | 192,40 | 198,17 | 185,42 | 167,94 | 0,00 | 5,77 | 76,58 | 75,60 | 0,00 | |
| 2.2.2. | Оборудование АННС КУЭ фидеров РП, ТП | | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | -0,02 | -13,85 | -13,85 | 0,00 | |
| 1 | Монтаж оборудования АННС КУЭ фидеров РП, ТП | | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | | -0,02 | -13,85 | -13,85 | | |
| 2.2.3. | Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных | | 27,06 | 26,22 | 23,58 | 22,22 | 0,00 | -0,84 | -5,89 | -5,89 | 0,00 | |
| 1 | Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ | | 13,93 | 12,69 | 12,12 | 10,76 | | -1,24 | -8,87 | -8,87 | | |
| 2 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-571 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ | | 13,13 | 13,53 | 11,46 | 11,46 | | 0,39 | 2,98 | 2,98 | | |
| 2.2.4. | Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП | | 53,69 | 22,64 | 31,73 | 19,18 | 0,00 | -31,06 | -57,84 | -57,84 | 0,00 | |
| 1 | Прокладка КЛ-10 кВ 3х185 от ТП-899 до РП-46 | | 10,91 | 10,00 | 8,48 | 8,48 | | -0,91 | -8,34 | -8,34 | | |
| 2 | Прокладка 2КЛ-10 кВ 3ААБл-3х240 от ПС-2 до РП-168 | | 29,85 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | | -29,85 | -100,00 | -100,00 | | Не выполнена работа по благоустройству. Объект будет введен в 1 квартале 2017 года |
| 3 | Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 | | 5,60 | 5,08 | 4,32 | 4,30 | | -0,52 | -9,33 | -9,33 | | |
| 4 | Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 | | 7,33 | 7,55 | 6,40 | 6,40 | | 0,22 | 3,01 | 3,01 | | |
| 2.2.5. | Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 | | 1,53 | 1,45 | 1,23 | 1,23 | | -0,08 | -5,09 | -5,09 | | |
| 2.2.6. | Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП) | | 12,15 | 14,15 | 9,77 | 11,99 | 0,00 | 2,00 | 16,43 | 16,43 | 0,00 | |
| 1 | Стр-во дополнительной БКТП 1х400 в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть | | 2,09 | 1,99 | 1,69 | 1,69 | | -0,09 | -4,53 | -4,53 | | |
| 2 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей 4х95 выводы на сеть | | 2,24 | 2,23 | 1,89 | 1,89 | | -0,01 | -0,28 | -0,28 | | |
| 3 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей | | 3,39 | 3,43 | 2,90 | 2,90 | | 0,04 | 1,25 | 1,25 | | |
| 4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 | | 3,84 | 3,98 | 3,38 | 3,38 | | 0,15 | 3,86 | 3,86 | | |
| 5 | Стр-во КТП-1х400 взамен КТП-1204 | | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | | -0,04 | -6,95 | -6,95 | | |
| 6 | Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть | | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Объект по инвестиционной программе 2017 года |
| 7 | КТП-1622, п. Репное | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | Вынос ЛЭП. |
| 8 | ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11 | | 0,00 | 1,95 | -0,86 | 1,65 | | 1,95 | 100,00 | 100,00 | | Вынос ЛЭП. |
| 2.2.7. | Прокладка в/в, и/в кабелей к ТП | | 4,22 | 4,56 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 0,33 | 7,88 | 6,89 | 0,00 | |

