Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю:
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
_____ Д.А. Ковалев
«25» апреля 2017 г.
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 квартал 2017 года.

№ №п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования. Всего тыс. руб *					Фактически профинансировано тыс. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, тыс. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.					Технические характеристики созданных объектов всего														
																						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		
	Всего	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	48,59	0,88	27,37	20,33	0,00	36,94	-10,77	27,37	20,33	0,00	46,52	1,54	23,35	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	13,00	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	4,77	0,11	2,06	2,60	0,00	1,12	-3,54	2,06	2,60	0,00	7,40	0,33	3,09	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	12,00	
1.1.	Энергосберегающие и повышение энергетической эффективности	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	2,25	0,01	1,83	0,41	0,00	-1,21	-3,46	1,83	0,41	0,00	5,05	0,33	2,86	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
1.1.1.	**Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП**	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,12	0,19	0,00	0,02	-1,30	1,12	0,19	0,00	4,31	0,30	2,37	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенистый)	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-354Н с монтажом кабельных выводов	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-213 с монтажом кабельных выводов	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	КТП-1297 от оп.№18 до оп.№42 ул Ключевая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00																
8	ТП-404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00																
9	ТП-615 демонтаж опор деревянных пропитанных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,75	0,13	0,00	0,88	0,00	0,75	0,13	0,00	0,88	0,00	0,75	0,13	0,00																
10	ТП-597 с заменой проводов, ответвлений и прокладка кабельных выводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,27	0,06	0,00	0,33	0,00	0,27	0,06	0,00	3,37	0,30	1,56	1,51	0,00									2017	15	ж/б	СИП-3х70+1х70	3,67		
1.1.2.	**Монтаж КЛ-0,4 кВ**	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,19	0,06	0,00	0,13	-0,13	0,19	0,06	0,00	0,23	0,02	0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017,00	25,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
1	ТП-165 монтаж кабельного вывода до оп.№58	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	БКТП-1601 монтаж кабельного вывода до опоры №13	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,10	0,06	0,00	0,13	-0,04	0,10	0,06	0,00	0,22	0,02	0,14	0,06	0,00									2017	25		АВБбШв-4х120	0,12		
3	КТП-329 монтаж кабельного вывода до оп.№2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,06	-0,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.1.3.	**Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ**	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Прокладка кабеля АВБбШв-4х95 от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79)	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.1.4.	**Замена КЛ-0,4кВ**	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,23	0,09	0,00	-0,22	-0,54	0,23	0,09	0,00	0,17	0,01	0,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00		
1	ТП-411 - ул. Б. роща, 60	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-411 - ул. Б. роща, 48	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-411 - ул. Б. роща, 44	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-411 - ул. Б. роща, 46	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	ТП-411 - ул. Б. роща, 52	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	РП-18 - Ленинский пр-т , 113	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
9	ТП-1177 - ул Ленинградская,55	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10	ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30в	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,03	-0,06	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
12	ТП-767 - ул. Морозова, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00																
13	РП-11-ж/д Свободы 77А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00									2017		25	АВБбШв-4х70	0,03		
14	ТП-1176-Ленинский пр.,22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,04	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04	0,07	0,00									2017		25	АВБбШв-4х120	0,13		
1.1.5.	**Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ТП-816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.1.6.	**Замена КЛ-6, 10 кВ**	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	РП-17 - ТП-708	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-211-ТП-373	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-200-ТП-125	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-169 -ТП-1168	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-366н - ТП-205н	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	ТП-231-КТП-1154	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	РП-12-ТП-231	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

1.1.7.	**Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ**	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,28	0,07	0,00	0,23	-0,12	0,28	0,07	0,00	0,35	0,00	0,28	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487)	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-624-ТП-230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,28	0,07	0,00	0,35	0,00	0,28	0,07	0,00	0,35	0,00	0,28	0,07	0,00																
1.1.8.	**Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для [illegible]**	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	РП-52	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.2	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**																																				
	Объект 1																																				
	Объект 2																																				
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**																																				
1.3.1.	**Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП**	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.4	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**																																				
	Объект 1																																				
	Объект 2																																				
1.5.	**Прочее техническое перевооружение и реконструкция**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,10	0,23	2,19	0,00	2,43	0,01	0,23	2,19	0,00	2,34	0,00	0,23	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.5.1.	**Замена изношенных камер КСО**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.2.	**Монтаж дополнительных камер КСО**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.3.	**Замена в/в шкафов на панели ПО-70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-1284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-1286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	ТП-849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	РП-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
9	ТП-1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10	ТП-1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	ТП-1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.4.	**Замена в РП масляных выключателей на вакуумные**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	РП-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	РП-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	РП-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	РП-75	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	РП-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.5.	**Замена автоматических выключателей**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-273А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	ТП-386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.7.	**Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,06	0,11	0,00	0,17	0,00	0,06	0,11	0,00	0,17	0,00	0,06	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1	РП-46 ТП-899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	2 017	15														1,00
2	РП-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	0,00	2 017	15														3,00
3	ТП-1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2 017	15														1,00
4	ТП-1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2 017	15														1,00
1.5.8.	**Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	РП-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	2 017	10														1,00
	РП-96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	2 017	10														1,00
	ТП-1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	2 017	10														1,00
1.5.9.	**Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,06	0,20	0,00	0,25	0,00	0,06	0,20	0,00	0,25	0,00	0,06	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.	**Монтаж низковольтного оборудования**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1	Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Кривенсиня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00																3,00
1.5.11.	**Замена изношенных в автотепмах**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Производственные службы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00																

2	Автотранспорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Новое строительство	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,77	25,31	17,74	0,00	35,82	-7,23	25,31	17,74	0,00	33,13	1,21	20,27	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ПС-16 -РП-20 (ф.17)	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2.	Прочее новое строительство	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	43,82	0,77	25,31	17,74	0,00	36,23	-6,82	25,31	17,74	0,00	33,13	1,21	20,27	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.2.1.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2 017	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	РП-94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2 017	10														1,00
2.2.2.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Строительство нового БКРП 2хб30 взамен ТП-1031 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2.3.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	1,93	-3,22	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-44 до РП-69	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Прокладка КЛ от ТП-КНС-2 до РП-17	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-33	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3ААБл-3х240 от ПС-2 до РП-168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2.4.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и [illegible] ТП (БКТП)	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,69	0,01	0,00	-0,42	-1,12	0,69	0,01	0,00	0,70	0,00	0,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей 4х95 выводы на сеть	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-70-ТП-402 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места врезки с КЛ ТП-70-ТП-402 и кабелей 4х95 выводы на	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	Стр-во БКТП 1х250 в сети взамен КТП-1154 и кабелей 4х95 выводы на сеть	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-1303 с переводкой КЛ-6-0,4кВ	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-400 с переводкой КЛ 6,0,4кВ	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00																
8	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выводы на сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00																
2.2.5.	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	37,95	0,77	19,46	17,72	0,00	35,06	-2,12	19,46	17,72	0,00	32,42	1,21	19,57	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1.	Строительство ТП для технологического присоединения	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,94	-0,22	0,00	1,15	0,00	1,65	0,15	0,39	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство ТП для технологического присоединения	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,94	-0,22	0,00	1,15	0,00	1,65	0,15	0,39	1,12	0,00																
2.2.5.2.	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	27,13	0,76	14,37	12,00	0,00	25,87	-0,50	14,37	12,00	0,00	20,48	0,80	13,57	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	27,13	0,76	14,37	12,00	0,00	25,87	-0,50	14,37	12,00	0,00	20,48	0,80	13,57	6,12	0,00																
2.2.5.3.	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	2,93	3,40	0,00	5,04	-1,30	2,93	3,40	0,00	6,81	0,11	3,47	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	2,93	3,40	0,00	5,04	-1,30	2,93	3,40	0,00	6,81	0,11	3,47	3,23	0,00																
2.2.5.4.	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	2,16	1,17	0,00	3,20	-0,12	2,16	1,17	0,00	3,47	0,15	2,15	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	2,16	1,17	0,00	3,20	-0,12	2,16	1,17	0,00	3,47	0,15	2,15	1,17	0,00																
2.2.5.5.	Проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объект 1																																				
	Объект 2																																				
	Сальдо																																				
	Оплата процентов и привлеченные кредитные ресурсы																																				
1	Объект 1																																				
2	Объект 2																																				

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.